



Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

<u>Datum jednání:</u>	24. 8. 2015
<u>Čas konání:</u>	16:00 – 16:20
<u>Místo konání:</u>	Zasedací místnost Rady města (č. 314)

Pozván a účasten:

- Ing. Věra Nechybová, primátorka města
- Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM
- Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD
- Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
- Ing. Tereza Dostálová, vedoucí OSR, ORM
- Ing. Milan Šlejtr, DPmÚL
- Ing. Josef Svoboda, Odbor RR, KÚÚK
- Jaroslav Slavík, předseda Ústecké krajské rady osob se ZP
- Mgr. Jakub Dubišar, OSR
- Ing. Lukáš Brabenec, zástupce Úřadu regionální rady
- Mgr. Vít Zíka, OPRI
- Ing. Michal Končal, OSR

Pozván a omluven:

- Ing. Lenka Černá, předsedkyně Sociálně zdravotní komise

Jednání vedl: J. Dubišar

Doba jednání: 20 min.

Bod	Obsah jednání	Kdo má konat	Termín
1	Zahájení J. Dubišar zahájil jednání ŘV.		
2	Aktuální informace o projektech		
	<u>Nákup trolejbusů</u> • DPMÚL podal na ÚRR čtvrtou monitorovací zprávu se žádostí o platbu, etapa byla proplacena. M. Šlejtr doplnil, že je dosud dodáno 20 trolejbusů, zbylých 6 bude dodáno do konce září 2015.		
	<u>Dobudování obratiště a točny</u> • DPMÚL předložil 1. monitorovací zprávu se žádostí o platbu, dotace byla vyplacena. Projekt není ohrožen. M. Šlejtr doplnil, že část "obradiště" je ve zkušebním provozu, probíhají práce na povrchích. Realizace "točny" probíhá rovněž podle harmonogramu, dne 30. 8. 2015 proběhne jednání s drážním úřadem ohledně zahájení zkušebního provozu.		
	<u>Management IPRM Mobilita</u> • Příjemce podal opravenou 1. MZ se ŽoP. V blízké době očekáváme přijetí dotace. V srpnu tohoto roku bylo dokončeno výběrové řízení na zajištění publicity IPRM.		
	<u>Inteligentní zastávky</u> • Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele IZ. V. Zíka doplnil, že v minulém týdnu proběhlo jednání hodnotící komise, kterého se účastnili uchazeči, kteří vysvětlovali nabídkové ceny. Hodnotící komise ukončila hodnocení nabídek, RM bude schvalovat VZ. Po schválení RM se odešle uchazečům rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, ti mají 15 dní na podání námitek proti rozhodnutí. Následně bude podepsána smlouva o dílo. Fyzická realizace by mohla za příznivého stavu začít v polovině září 2015 a skončit koncem listopadu 2015.		
	• J. Dubišar sdělil, že nabídkové ceny uchazečů byly výrazně nižší než předpokládané ceny v kontrolním rozpočtu.		
	<u>Elektronický odbavovací systém pro cestující</u>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Rovněž probíhá výběrové řízení na dodavatele systému. V. Zíka uvedl, že se uskutečnilo jednání hodnotící komise, kterého se účastnil i uchazeč s nízkou nabídkovou cenou. Komise vyzvala uchazeče k vysvětlení některých položek, následně uchazeč vysvětlení komisi písemně zaslal, HK se bude vysvětlením zabývat na dalším jednání, kdy i uzavře hodnocení nabídek. RM bude schvalovat VZ. Po schválení RM se odešle uchazečům rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, ti mají 15 dní na podání námitek proti rozhodnutí. Následně bude podepsána smlouva o dílo. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • J. Dubišar informoval, že je zřejmé, že tento projekt nebude zrealizován do konce roku 2015, nýbrž až v roce 2016. Dále, vzhledem k nastavení smlouvy o dílo a podmínkám ROP SZ s největší pravděpodobností město nezíská dotaci na hlavní způsobilé výdaje projektu. J. Dubišar se zeptal L. Brabence na vývoj metodiky, která by umožnila příjemcům dokončit projekty i po roce 2015, byť by byly výdaje vynaložené po roce 2015 nezpůsobilé. L. Brabenc odpovídal, že podmínkami, které zmíněné příjemcům umožní, se bude zabývat VRR na svém zasedání dne 31. 8. 2015. Až budou příjemci znát harmonogram realizace, je nutné požádat o změnu. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • J. Dubišar informoval, že zatím nejsou podepsány smlouvy o poskytnutí dotace na projekty EOS a IZ. V nejbližších dnech a týdnech se bude vyřizovat jejich podepsání a nabytí účinnosti. 		
	<p><u>Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek</u></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt se nachází ve druhé etapě realizace, fin. prostředky za první etapu byly proplaceny. 		

	<ul style="list-style-type: none"> J. Dubišar uvedl, že po zahájení prací na zastávce Bezručova ve směru do centra vznesl ředitel ZŠ Palachova námitku proti realizaci zastávky. Následovala jednání a schůzky, na kterých se situace řešila, vysvětlovala. Výsledkem těchto jednání je prozatímní zastavení prací na této zastávce. E. Šartnerová uvedla, že na místě již dříve v minulosti zastávka byla, obnova vyplynula z toho, že děti i občané musí chodit na zastávku Klíše, Hvězda nebo Kampus, což je relativně daleko, do kopce nebo přes křižovatky. Z dotazu na ÚRR vyplynulo, že se nejedná o rekonstrukci ani modernizaci, tudíž budou/by byly výdaje na této zastávce nezpůsobilé. Z hlediska plnění indikátorů by v případě nerealizace této zastávky problém nebyl. D. Dařílek sdělil, že ODM zdokumentuje v průběhu září stav před ZŠ a vytvoří stanovisko vůči námitkám ředitele ZŠ, posléze se definitivně rozhodne o realizaci výstavby. M. Šlejtr doplnil, že DPmÚL má podněty od občanů, že by si přáli zastávku obnovit. S projektantem se řešení rekonstrukce všech zastávek vč. zastávky Bezručova během zpracovávání projektové dokumentace v minulosti diskutovalo a tato varianta (nová zastávka na jízdním pruhu) byla zvolena jako nejvhodnější. 	ODM	09/2015
	<ul style="list-style-type: none"> V. Zíka sdělil, že na zastávce Šaldova je dle projektové dokumentace počítáno s dvojí dlažbou ("cihla" a H profil). Pokud se zrealizuje tato varianta, výsledné řešení bude působit neesteticky. Primátorka potvrdila, že zastávky v druhé etapě budou osazeny dlažbou dle projektové dokumentace. 		
3	Závěr		
	J. Dubišar ukončil jednání.		

Zapsal: M. Končal

Zkratky:

ÚRR = Úřad regionální rady

DPmÚL = Dopravní podnik města Ústí nad Labem

OSR = oddělení strategického rozvoje

ORM = Odbor rozvoje města

VŘ = výběrové řízení

VZ = veřejná zakázka

EOS = Elektronický odbavovací systém

IZ = Inteligentní zastávky

ZÚK = Zastupitelstvo Ústeckého kraje

ÚK = Ústecký kraj

IDS = integrovaný dopravní systém

MmÚ = Magistrát města Ústí nad Labem

RM = Rada města Ústí nad Labem

ZM = Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

RR = Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

VRR = Výbor regionální rady

DP = dispečerské pracoviště

ÚOHS = Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

MSUL = Městské služby Ústí nad Labem

MZ = monitorovací zpráva

ŽoP = žádost o platbu