

Pozn.: případné změny v IPRM prosím viditelně vyznačte

|   |           |                               |  |  |  |
|---|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Informace o IPRM</b>                     |           |                               |  |  |  |
| Číslo IPRM:                                 | SZ/001    | Název IPRM:                   | Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum                |  |  |
| Číslo hlavního OP:                          | 9         | Název hl. OP:                 | Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 |  |  |
| Číslo hlavní oblasti podpory:               | 1.1       | Název hlavní oblasti podpory: | Podpora rozvojových pólů regionu                                       |  |  |
| Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: | 26.6.2008 |                               |  |  |  |
| Datum schválení IPRM ŘO:                    | 5.9.2008  |                               |  |  |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informace o předkladateli:</b> |  |
| Úřední název:                     | Statutární město Ústí nad Labem                                  |
| IC:                               | 00081531   |
| WWW:                              | <a href="http://www.usti-nad-labem.cz">www.usti-nad-labem.cz</a> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Adresa předkladatele:</b> |                |
| Ulice                        | Velká Hradební |
| č. p.                        | 2336/8         |
| Obec                         | Ústí nad Labem |
| PSC                          | 401 00         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Statutární zástupce:</b> |           |
| Titul před                  | Ing.      |
| Jméno                       | Věra      |
| Příjmení                    | Nechybová |
| Titul za                    |           |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Manažer IPRM</b> |   |
| Titul před          | Ing.  |
| Jméno               | Tereza  |
| Příjmení            | Dostálová   |
| Titul za            |   |
| Funkce              | pověřená vedoucí Odboru strategického rozvoje MmÚ |

|       |                |
|-------|----------------|
| Ulice | Velká Hradební |
| č. p. | 2336/8         |
| Obec  | Ústí nad Labem |
| PSC   | 401 00         |

|         |  |
|---------|--|
| Telefon | 475 271 662  |
| E-mail  | <a href="mailto:terezka.dostalova@mag-ul.cz">terezka.dostalova@mag-ul.cz</a> |

|   |
|---|
| <b>Globální/Hlavní cíl IPRM:</b>  |
| zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel  |
| <b>Stručný popis IPRM:</b>  |
| Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum je zónově vymezen. Jedná se o širší centrum města, které má velký rozvojový potenciál a jeho růst se nesporně pozitivně odrazí ve vývoji celého Ústí nad Labem. Na základě analýzy sociálně ekonomické situace vyplynulo několik okruhů, poukazujících na důležitost intervencí směřujících do této oblasti, a jasně vyvstaly problémy, které si vyžadují systematická a provázaná řešení. Centrum města bývá zpravidla místem, kde se přirozeně soustřeďuje pohyb občanů, ale i přichozích lidí. Širší střed města Ústí nad Labem však v tomto směru má dosud nevyužitý potenciál, a tudíž reálné možnosti rozvinout se v plnohodnotné centrum života nejen místních občanů, ale také celého přilehlého regionu. Střed města má sice potenciál pro poskytování kvalitních služeb obyvatelům, a tím tedy dávat důvod navštěvovat centrum často, avšak potenciál zatím není plně využit. IPRM Centrum má za cíl zkvalitnit prostředí širšího centra města z několika hledisek (fyzické prostředí, kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru, kvalitní výkon samosprávy). Řešení, která se v centru města realizují, mají širší dopad na celé město. Integrovaným řešením problémů, které se projevují ve vymezené zóně, chce město dosáhnout zlepšení kvality života nejen ústeckých občanů v mnoha oblastech. |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Prioritní oblasti</b> | <b>ANO/NE</b> |
| Ekonomický rozvoj        | ANO           |
| Sociální agregace        | ANO           |
| Životní prostředí        | ANO           |
| Přitažlivá místa         | ANO           |
| Dostupnost a mobilita    | ANO           |
| Správa věcí veřejných    | ANO           |
| Zonální IPRM             | ANO           |
| Tématický IPRM           | NE            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Specifické cíle IPRM:</b>   | <b>Popis</b>   |
| A Urbanisticky hodnotné centrum města  | Prostřednictvím opatření naplňujících tento cíl chce město zkvalitnit fyzické prostředí centra, aby se tak stalo příjemným místem přirozeného pohybu osob. Město Ústí nad Labem se od druhé poloviny 20. století potýká s poměrně malou atraktivitou a tedy i nízkou urbanistickou hodnotou, což se negativně odrazí v celkovém životě města. Přesto má v tomto směru jako pól rozvoje regionu významný potenciál, který může využít za předpokladu série vzájemně provázaných intervencí. Jde zejména o revitalizaci fyzického prostoru centra města (navazující mj. na I. etapu Revitalizace městského centra realizovanou v rámci SRP), sanaci brownfields ve veřejném vlastnictví a zatraktivnění městské zeleně pro její využití pro oddech a volný čas občanů. Nezbytné je také provázat tyto aktivity s opatřeními, která umožní lepší zpřístupnění lokalit významných pro život města. |
| B Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru              | Pro využití potenciálu města je důležité mít také kvalitní infrastrukturu, která bude odpovídat nejen kvantitou, ale bude také splňovat požadavky na kvalitu odpovídající počátku 21. století. Současný intenzivní stavební ruch, který je realizován ve městě zejména soukromými investory, musí být doplněn odpovídající infrastrukturou typu veřejných služeb. Jedná se zejména o standardní sociální infrastrukturu, ale také o základní vybavenost města zařízeními pro trávení volného času (ať už kulturními nebo sportovními). Město se musí zaměřit zejména na zlepšení stavu těchto zařízení, nejde však o prostou opravu, ale o takové kroky, které ze zastaralých zařízení vybudují moderní centra odpovídající současným požadavkům a vyhovující standardům služeb, jež v nich budou poskytovány.   |
| C "Smart governance" - kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům) | Pro to, aby město bylo příjemné pro život všech občanů, je vedle atraktivního fyzického prostředí a kvalitní volnočasové a sociální infrastruktury nezbytné také zmodernizovat podmínky pro výkon místní samosprávy. Pro lepší služby obyvatelům je nutné zajistit kvalitní zázeří a služby při jejich jednání s úřady. Budova magistrátu je v mnoha parametrech limitující pro zefektivnění výkonu veřejné správy, a to jak ve svém stavebně technickém řešení, tak i v řešení technologickém. Součástí tohoto cíle je také zajištění efektivního a systematického čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a jejich koordinace prostřednictvím IPRM. Proto je potřeba zajistit jednak odpovídající personální kapacitu a jednak zdokonalit systémy řízení v rámci projektového cyklu nejen individuálních projektů, ale zejména integrované podpory ve střednědobém horizontu.          |

| <b>Plánovaná opatření/aktivity IPRM</b> |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| opatření                                | Název opatření   | Název souvisejícího OP              | Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP |
| A.1                                     | Regenerace a revitalizace území ve městě                               | Regionální operační program NUTS II | 1 Regenerace a rozvoj měst                   |
| A.2                                     | Řešení problematiky brownfields  | Regionální operační program NUTS II | 1 Regenerace a rozvoj měst                   |
| B.1                                     | Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb                    | Regionální operační program NUTS II | 1 Regenerace a rozvoj měst                   |
| B.2                                     | Modernizace sociální infrastruktury                                    | Regionální operační program NUTS II | 1 Regenerace a rozvoj měst                   |
| C.1                                     | Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy magistrátům města | Regionální operační program NUTS II | 1 Regenerace a rozvoj měst                   |
| C.2                                     | Vytvoření organizační struktury managementu IPRM                       | Regionální operační program NUTS II | 1 Regenerace a rozvoj měst                   |
| D.1                                     | Podpora a rozvoj podnikání v centru města                              | OP Podnikání a inovace              | Prioritní osy 1, 2, 3, 5 a 6                 |
| E.1                                     | Podpora výzkumu a vývoje   | OP Výzkum a vývoj pro inovace       | Prioritní osy 2 a 3                          |
| F.1                                     | Rozvoj vzdělávání  | OP Vzdělávání a konkurenceschopnost | Prioritní osa 1, 2 a 3                       |
| G.1                                     | Zlepšování životního prostředí   | OP Životní prostředí                | Prioritní osy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7           |
| H.1                                     | Rozvoj lidských zdrojů   | OP Lidské zdroje a zaměstnanost     | Prioritní osy 1, 2, 3, 4 a 5                 |
| I.1                                     | Rozvoj územní veřejné správy   | Integrovaný operační program        | Prioritní osa 3 a 5                          |

| <b>Monitorovací indikátory – plnění za monitorované období (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)</b> |  |                |                 |                |                             |                |  |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Skupina I – oblast podpory 1.1 ROP SZ</b>  |  |                |                 |                |                             |                |  |
| Kód indikátoru  | Název indikátoru   | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Dosažená hodnota (průběžná) | Typ indikátoru | Poznámka   |
| 51/15/31  | Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst            | počet          | 0               | 10             | 11                          | výstup         | doklady prokazující splnění tohoto indikátoru jsou přílohou monitorovacích závěrečných zpráv dílčích projektů IPRM |
| 65/41/10  | Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržovaných v revitalizované části města | počet          | 0               | 3              | 8                           | výstup         | doklady prokazující splnění tohoto indikátoru jsou přílohou monitorovacích závěrečných zpráv dílčích projektů IPRM |

|          |  |       |   |       |          |          |  |
|----------|--|-------|---|-------|----------|----------|--|
| 65/01/01 | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech        | ha    | 0 | 5     | 10,65    | výsledek | doklady prokazující splnění tohoto indikátoru jsou přílohou monitorovacích závěrečných zpráv dílčích projektů IPRM |
| 65/11/00 | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem | m2    | 0 | 10300 | 15320,95 | výsledek | doklady prokazující splnění tohoto indikátoru jsou přílohou monitorovacích závěrečných zpráv dílčích projektů IPRM |
| 07/42/70 | Počet zapojených partnerů  | počet | 0 | 15    | 42       | výsledek | doklady prokazující splnění tohoto indikátoru jsou přílohou monitorovacích závěrečných zpráv dílčích projektů IPRM |
| 61/02/47 | Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě   | počet | 0 | 0     | 2        |          | doklady prokazující splnění tohoto indikátoru jsou přílohou monitorovacích závěrečných zpráv dílčích projektů IPRM |

**Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)**

| Kód indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Dosažená hodnota (průběžná) | Typ indikátoru | Poznámka |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|
|                |                  |                |                 |                |                             |                |          |
|                |                  |                |                 |                |                             |                |          |

**Skupina III – ostatní operační programy – plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou „změna“)**

| Kód indikátoru                   | Název indikátoru   | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Dosažená hodnota (průběžná) | Typ indikátoru | Poznámka |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|
| 38 02 00 (OPPI)                  | Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje                                   | počet          | 0               | 2              | 0                           | výstup         |          |
| 38 15 05 (OPPI)                  | Instalované technologie  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 36 30 00 (OPPI)                  | Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 12 02 10 (OPPI)                  | Počet podpořených projektů inovací a patentů   | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 11 01 00 (OPPI)                  | Počet podpořených projektů pro rozvoj výzkumu a technologií  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 07 51 00 (OPPI)                  | Počet podpořených projektů pro rozvoj lidských zdrojů  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 33 21 21 (OPPI)                  | Podlahová plocha rekonstruovaných objektů  | m2             | 0               | 100            | 0                           | výstup         |          |
| 38 21 61 (OPPI)                  | Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky                              | počet          | 0               | 1              | 0                           | výsledek       |          |
| 11.05.11 (VaVpl)                 | Zrekonstruované a vybudované kapacity  | m2             | 0               | 2500           | 0                           | výstup         |          |
| 11.05.10 (VaVpl)                 | Počet podpořených projektů   | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 11.05.20 (VaVpl)                 | Počet studentů majících prospěch z nové/rekonstruované infrastruktury  | počet          | 0               | 200            | 0                           | výsledek       |          |
| 49.11.02 (OPVK)                  | Počet projektů   | počet          | 0               | 7              | 0                           | výstup         |          |
| 07.41.00 (OPVK)                  | Počet podpořených osob celkem  | počet          | 0               | 2200           | 51347                       | výstup         |          |
| 49.11.03 (OPVK)                  | Počet projektů   | počet          | 0               | 5              | 0                           | výstup         |          |
| 49.11.01 (OPVK)                  | Počet projektů   | počet          | 0               | 10             | 0                           | výstup         |          |
| 07.42.70 (OPVK)                  | Počet zapojených partnerů  | počet          | 0               | 4              | 63                          | výsledek       |          |
| 26.01.00 (OPZP)                  | Počet podpořených projektů zaměřených na omezování rizika povodní  | ks             | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 21.01.01 (OPZP)                  | Počet podpořených projektů zaměřených na zlepšení kvality ovzduší  | ks             | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 36 01 00 (OPZP)                  | Počet podpořených projektů   | ks             | 0               | 6              | 0                           | výstup         |          |
| 36 43 00 (OPZP)                  | Snížení spotřeby energie   | TJ/rok         | 0               | 5              | 0                           | výsledek       |          |
| 23 90 00 (OPZP)                  | Snížení GHSKCr ve vypouštěných odpadních vodách  | t/rok          | 0               | 4              | 0                           | dopad          |          |
| 21 17 00 (OPZP)                  | Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10  | %              | 100             | 90             | 100                         | dopad          |          |
| 22 03 00 (OPZP)                  | Podíl recyklovaných komunálních odpadů   | %              | 50              | 65             | 50                          | dopad          |          |
| 24 02 00 (OPZP)                  | Plocha odstraněných starých ekologických zátěží  | m2             | 0               | 900            | 0                           | výsledek       |          |
| 26 05 00 (OPZP)                  | Počet zařízení aplikujících metodiky vytvořené v rámci podpořených projektů  | ks             | 0               | 1              | 0                           | výsledek       |          |
| 24 01 00 (OPZP)                  | Plocha revitalizovaných území  | km2            | 0               | 0,05           | 0                           | výsledek       |          |
| dle impl. dok. nemá číslo (OPZP) | Plocha založené nebo regenerované zeleně   | km2            | 0               | 0,05           | 0                           | výsledek       |          |
| 26 11 00 (OPZP)                  | Počet koupených, vybudovaných a rekonstruovaných center  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výsledek       |          |
| 07.51.00 (OPLZZ)                 | Počet podpořených projektů   | počet          | 0               | 8              | 0                           | výstup         |          |
| 07.41.00 (OPLZZ)                 | Počet podpořených osob   | počet          | 0               | 500            | 1670                        | výstup         |          |
| 48.19.00 (OPLZZ)                 | Počet proškolených osob  | počet          | 0               | 5              | 0                           | výsledek       |          |
| 07.46.01 (OPLZZ)                 | Počet úspěšných absolventů kurzů   | počet          | 0               | 315            | 1297                        | výsledek       |          |
| 330416 (IOP)                     | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem   | km2            | 0               | 10             | 0                           | výstup         |          |
| 330411 (IOP)                     | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů                                    | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 330300 (IOP)                     | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výstup         |          |
| 080100 (IOP)                     | Projekty na podporu zdraví   | počet          | 0               | 2              | 0                           | výstup         |          |
| 075711 (IOP)                     | Počet nově fungujících alternativních sociálních služeb  | počet          | 0               | 1              | 0                           | výsledek       |          |
| 330418 (IOP)                     | Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | procento       | 0               | 0,00035        | 0                           | výsledek       |          |
| 080704 (IOP)                     | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti                                 | počet          | 0               | 1              | 0                           | výsledek       |          |

*Plnění indikátorů je uvedeno na základě informace subjektů realizujících doplňkové projekty*

Údaje za doplňkové projekty (mj. i naplňování indikátorů) byly poskytnuty subjekty, které byly žadateli v rámci relevantních OP a byl posouzen a prokázán soulad s IPRM Centrum. Město si údaje vyžádalo od kontaktních osob těchto subjektů a nemá jinou možnost zjištění těchto dat. Cílové hodnoty indikátorů byly při tvorbě IPRM Centrum odhadovány na základě jednání se subjekty, u nichž se předpokládalo podání žádosti o soulad s IPRM Centrum. Ne všechny subjekty tuto žádost podaly, u dalších subjektů např. došlo k zamítnutí žádosti o podporu z relevantních operačních programů

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| <b>Předpokládaný celkový finanční objem IPRM:</b> |               | pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ)  |
| Celkové výdaje                                    | 1 130 452 545 | pozn: jedná se o způsobilé + nezpůsobilé výdaje za skupinu I. (pouze za ROP SZ), odpovídá řádku 151 |
| Celkové způsobilé                                 | 1 079 236 153 | pozn: odpovídá součtu let v ř. 148  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Zdroje financování IPRM:</b>                     |                      |
| Příspěvek Společenství                              | 842 993 243          |
| Ostatní zdroje (Req.rada + vlastní zdroje žadatele) | 287 459 302          |
| <b>IPRM celkem = EU + ostatní zdroje</b>            | <b>1 130 452 545</b> |

pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ)

Pozn.: odpovídá řádku č.118 (CV)

### Finanční plán IPRM

Měna: CZK

#### Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ

| Číslo a název opatření   | Způsob výdaje       | Rok  |            |             |             |            |      |      |             | Způsobitelné výdaje celkem | Dotace RR celkem | Nezpůsobitelné výdaje celkem |
|--|---------------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------|------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
|  |                     | 2008 | 2009       | 2010        | 2011        | 2012       | 2013 | 2014 | 2015        |                            |                  |                              |
| A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě                               | Způsobitelné výdaje | 0    | 0          | 250 715 966 | 84 427 012  | 0          | 0    | 0    | 0           | 335 142 978                | x                | 38 902 210                   |
|  | Dotace RR           | 0    | 0          | 231 912 268 | 78 094 985  | 0          | 0    | 0    | 0           | x                          | 310 007 253      |                              |
| A.2 Řešení problematiky brownfields  | Způsobitelné výdaje | 0    | 0          | 85 181 177  | 0           | 55 518 973 | 0    | 0    | 0           | 140 700 150                | x                | 0                            |
|  | Dotace RR           | 0    | 0          | 78 792 588  | 0           | 47 191 127 | 0    | 0    | 0           | x                          | 125 983 715      |                              |
| B.1 Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb                    | Způsobitelné výdaje | 0    | 0          | 172 474 323 | 0           | 0          | 0    | 0    | 261 879 668 | 434 353 991                | x                | 5 675 669                    |
|  | Dotace RR           | 0    | 0          | 159 538 748 | 0           | 0          | 0    | 0    | 153 746 241 | x                          | 313 284 989      |                              |
| B.2 Modernizace sociální infrastruktury                                    | Způsobitelné výdaje | 0    | 32 457 850 | 48 602 320  | 0           | 0          | 0    | 0    | 0           | 81 060 170                 | x                | 6 229 332                    |
|  | Dotace RR           | 0    | 30 023 511 | 44 957 146  | 0           | 0          | 0    | 0    | 0           | x                          | 74 980 657       |                              |
| C.1 Zlepšení podmínek pro efektivní výkon veřejné správy magistrátem města | Způsobitelné výdaje | 0    | 0          | 33 452 133  | 41 074 521  | 0          | 0    | 0    | 0           | 74 526 654                 | x                | 405 250                      |
|  | Dotace RR           | 0    | 0          | 30 943 223  | 37 993 932  | 0          | 0    | 0    | 0           | x                          | 68 937 155       |                              |
| C.2 Vytvoření organizační struktury managementu IPRM                       | Způsobitelné výdaje | 0    | 1 431 377  | 1 614 216   | 6 901 077   | 0          | 0    | 0    | 3 505 540   | 13 452 210                 | x                | 3 931                        |
|  | Dotace RR           | 0    | 1 324 024  | 1 493 150   | 6 383 496   | 0          | 0    | 0    | 2 979 705   | x                          | 12 180 375       |                              |
| Způsobitelné výdaje celkem   | x                   | 0    | 33 889 227 | 592 040 135 | 132 402 610 | 55 518 973 | 0    | 0    | 265 385 208 | 1 079 236 153              | x                | x                            |
| Dotace RR celkem   | x                   | 0    | 31 347 535 | 547 637 123 | 122 472 413 | 47 191 127 | 0    | 0    | 156 725 946 | x                          | 905 374 144      |                              |
| Nezpůsobitelné výdaje celkem   |                     |      |            |             |             |            | x    |      |             |                            |                  | 51 216 392                   |
| <b>Skupina I - celkové výdaje IPRM</b>                                     |                     |      |            |             |             |            | x    |      |             |                            |                  | <b>1 130 452 545</b>         |

| Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ | Způsobitelné výdaje | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Způsobitelné výdaje celkem | Nezpůsobitelné výdaje celkem |
|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------------------------------|
| opatření č. 1                               |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                          |                              |
| opatření č. 2                               |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                          |                              |
| Způsobitelné výdaje celkem                  | x                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          | x                            |
| Nezpůsobitelné výdaje celkem                |                     |      |      |      |      |      | x    |      |      |                            | 0                            |
| <b>Skupina II celkem</b>                    |                     |      |      |      |      |      | x    |      |      |                            | <b>0</b>                     |

| Skupina III – ostatní operační programy    | Způsobitelné výdaje | 2008 | 2009      | 2010       | 2011       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015       | Způsobitelné výdaje celkem | Nezpůsobitelné výdaje celkem |
|--|---------------------|------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| D.1 Podpora a rozvoj podnikání v centru    |                     | 0    | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 3 052 000   | 0          | 3 052 000                  |                              |
| E.1 Podpora výzkumu a vývoje               |                     | 0    | 0         | 0          | 9 917 944  | 314 796 221 | 373 252 015 | 114 263 985 | 1 062 781  | 813 292 945                |                              |
| F.1 Rozvoj vzdělávání                      |                     | 0    | 1 864 762 | 16 734 993 | 18 399 057 | 47 758 732  | 90 433 905  | 68 482 368  | 24 518 949 | 268 192 767                |                              |
| F.1.1 Počáteční vzdělávání                 |                     | 0    | 0         | 0          | 101 446    | 394 021     | 0           | 1 473 487   | 9 875 573  | 0                          |                              |
| F.1.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj |                     | 0    | 1 864 762 | 16 734 993 | 18 297 611 | 45 454 331  | 88 576 447  | 64 309 184  | 14 643 377 | 249 880 705                |                              |
| F.1.3 Další vzdělávání                     |                     | 0    | 0         | 0          | 0          | 1 910 380   | 1 857 458   | 2 699 697   | 0          | 0                          |                              |
| G.1 Zlepšování životního prostředí         |                     | 0    | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                          |                              |
| H.1 Rozvoj lidských zdrojů                 |                     | 0    | 1 903 059 | 5 080 881  | 4 574 694  | 8 416 379   | 25 103 441  | 17 057 983  | 4 824 091  | 66 960 528                 |                              |
| I.1 Rozvoj územní veřejné správy           |                     | 0    | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                          |                              |
| Způsobitelné výdaje celkem                 | x                   | 0    | 3 767 821 | 21 815 874 | 32 891 695 | 370 971 332 | 488 789 362 | 202 856 336 | 30 405 821 | 1 151 498 240              | x                            |
| Nezpůsobitelné výdaje celkem               |                     |      |           |            |            |             | x           |             |            |                            | 0                            |
| <b>Skupina III celkem</b>                  |                     |      |           |            |            |             | x           |             |            |                            | <b>1 151 498 240</b>         |

světle modře podbarvená pole - součtová

**POZNÁMKA: Harmonogram odráží plán čerpání dotačních prostředků = podávání žádosti o platbu (ne fyzickou realizaci)**

Popisná část

#### POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(včetně výčtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídicím orgánem za monitorované období)

V rámci monitorovaného období (1. 1. 2015 - 31. 12. 2015) probíhala realizace 2 projektů:

**Management IPRM II.** - Fyzická realizace ukončena 30. 11. 2015. Žádost byla podána 13. 1. 2012. Monitorovací zpráva byla podána v březnu 2015, závěrečná monitorovací zpráva v prosinci 2015. Monitorovací zpráva byla schválena.

**Plavecký areál Klíše** - Fyzická realizace ukončena 30. 11. 2015. Žádost byla podána 29. 8. 2014. První monitorovací zpráva projektu byla podána v červnu 2015, závěrečná monitorovací zpráva v prosinci 2015. Monitorovací zpráva je v kontrolním procesu.

Projekty ve fázi udržitelnosti:

**Lanová dráha na Větruši** - finančně ukončen 25.7.2011. V srpnu 2015 byla v řádném termínu předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Sektorové centrum - demolice** - Projekt byl v roce 2015 finálně uzavřen.

**Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury** - finančně ukončen 10. 10. 2013. V dubnu 2015 byla v řádném termínu předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Revitalizace Domu kultury - část C, D** - finančně ukončen 31.3.2011. V dubnu 2015 byla v řádném termínu předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Domov pro seniory Bukov** - finančně ukončen 31. 5. 2011. V červnu 2015 byla v řádném termínu předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost** - finančně ukončen 16.2.2011. V březnu 2015 byla v řádném termínu předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium** - finančně ukončen 16.2.2011. V březnu 2015 byla v řádném termínu předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Kameryový a bezpečnostní systém** - finančně ukončen 30. 8. 2011. Dne 25. 9. 2014 byla předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba** - projekt finančně ukončen dne 20. 3. 2012. V dubnu 2015 byla předložena Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

**Městské sady - aktivní park** - projekt finančně ukončen 27. 2. 2014. První Monitorovací zpráva o udržitelnosti byla odevzdána v březnu 2015.

**Management IPRM I.** - finančně ukončen 10. 10. 2013. Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu byla předložena v září 2015.

V monitorovaném období stále pokračovala příprava dalších projektů, prostřednictvím kterých bude naplňován IPRM Centrum:

Ve sledovaném období již neprobíhala příprava projektů, prostřednictvím kterých by byl naplňován IPRM - Centrum. Projekty Management IPRM II. a Plavecký areál Klíše byly již v realizační fázi.

**Publicita:**  
Město nepřetržitě aktualizovalo informace o Integrovaném plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum na svých webových stránkách (www.usti-nad-labem.cz). Tyto stránky v souladu s podmínkami ROP SZ nesou všechny povinné znaky publicity. Na všech tiskových výstupech (zápisy, prezenční listiny, programy jednání apod.) byly používány povinné znaky publicity. Zároveň město průběžně informovalo občany o vývoji IPRM Centrum mj. prostřednictvím Městských novin a stránek města www.usti-nad-labem.cz v sekci Aktuality

Město využívalo i další informační kanály spojené s publicitou IPRM, a to např. prezentace na různých konferencích, přednášky pro studenty, ústní sdělení při městských akcích apod. Vytvořena byla též nová propagační brožura IPRM Centrum.

#### ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Činnosti v rámci realizace IPRM byly ovlivněny posunem harmonogramu z důvodu dřívějšího pozastavení ROP SZ. Město postupovalo v projektech tak, aby mohl být ROP SZ úspěšně realizován. Probíhala realizační fáze projektu Plavecký areál Klíše a realizace projektu Management II. V rámci projektů v udržitelnosti byl prováděn monitoring dodržování pravidel udržitelnosti, ohlašování nastalých změn, řešení problematiky platebních výměrů za korekce dotací a další úkony spojené s udržitelností.

V rámci monitorovaného období proběhlo 1 jednání Řídicího výboru IPRM - hlasování per rollam o monitorovací zprávě IPRM za rok 2014. Neproběhlo žádné hlasování o schvalování doplňkových projektů. Způsob hlasování per rollam je podložen jednacím řádem Řídicího výboru IPRM a má stanovena svá pravidla. I nadále se podle potřeby scházely řídicí/pracovní skupiny pro dílčí projekty IPRM. Mezi jednotlivými jednáními pracovních skupin probíhá intenzivní realizace projektů a mailová, telefonická či osobní komunikace jednotlivých členů projektových týmů. Obsah jednání je zaznamenáván ve formě zápisů (účast členů a pozvaných hostů je zdokumentována prezenčními listinami).

Přehled jednání řídicích/pracovních/koordinačních skupin pro jednotlivé realizované projekty v monitorovaném období:

Plavecký areál Klíše - 10. 4. 2015; 26. 10. 2015; operativní jednání zainteresovaných osob a subjektů  
Management IPRM II. - jednání a koordinace aktivit v projektu probíhá operativně především na základě e-mailové a telefonické komunikace

V souvislosti s realizací projektů v rámci IPRM proběhlo několik jednání se zástupci Úřadu Regionální rady, prostřednictvím kterých došlo k vysvětlení některých nejasností a včasnému řešení potenciálních problémů a zamezení vzniku rizik.

#### DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

V minulém monitorovaném období nebyly manažerovi IPRM a následně Řídicímu výboru IPRM předloženy žádné doplňkové projekty (kvůli bonifikaci v rámci tematických operačních programů).

K 31. 12. 2015 bylo městu předloženo celkem 175 projektových listů (v součtu všech minulých monitorovaných období) a u všech těchto projektů byl potvrzen soulad s IPRM Centrum vyjma výše uvedených. Probíhala i příležitostná osobní jednání s dalšími subjekty, avšak po sdělení, že by jejich projekt nesplnil některou z podmínek pro zařazení do IPRM (nejčastěji umístění mimo zónu IPRM), nepředložily projektový list (přestože jim byla tato možnost nabídnuta).

#### PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace: od: 1.1.2016 do: 31.12.2016

##### Popis dalších aktivit IPRM

Předpokládané aktivity v rámci dílčích projektů:

**K projektům Management IPRM I., Lanová dráha na Větruši, Revitalizace Domu kultury - část C, D, Domov pro seniory Bukov, Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost, Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium a Kamerový a bezpečnostní systém, Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba, a Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury, Městské sady- aktivní park,** které jsou v udržitelnosti, budou odevzdávány monitorovací zprávy o udržitelnosti v souladu s harmonogramy těchto dílčích projektů.

**Management IPRM II.** - v roce 2015 byl projekt realizován a ukončen, byla podána závěrečná monitorovací zpráva, v následujících letech budou předkládány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu  
**Plavecký areál Klíše** - v roce 2015 byl projekt dále realizován a ukončen, byla podána závěrečná monitorovací zpráva, v následujících letech budou předkládány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu

Všechny aktivity byly realizovány a koordinovány tak, aby byly v souladu s časovým a finančním harmonogramem IPRM, a tak aby byly naplněny všechny cíle a indikátory IPRM Centrum.

#### PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

##### Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Město Ústí nad Labem se průběžně setkávalo při realizaci IPRM s různými problémy (především v rámci dílčích projektů), ty však neměly přímý vliv na plnění cílů IPRM. Všechny problémy byly průběžně konzultovány a řešeny s Úřadem Regionální rady a neznamenaly přímé ohrožení úspěšné realizace IPRM.

1. Realizace IPRM Centrum jako celku byla zásadně ovlivněna zastavením ROP SZ. Tento stav zapříčinil pozastavení propláčení podaných žádostí o platbu, což má negativní vliv na finanční zdraví města. Pozastavení výzev k předkládání žádostí rovněž zpomalilo v minulosti přípravné práce posledního dílčího projektu. Došlo ke změně ve finančním harmonogramu, která byla vynucena objektivními problémy, které nebyly způsobeny příjemcem.

2. Problém, který přetrvával při realizaci IPRM, se týkal doplňkových projektů (skupina III). Doplňková opatření/aktivity a jejich časový a finanční harmonogramy byly v dokumentu IPRM tvořeny na základě vytvořeného zásobníku projektů, ve kterém byly na základě četných jednání s mnoha relevantními subjekty sesbírány různé projektové záměry. Avšak ne všechny subjekty, které předkládaly své projektové záměry v rámci tvorby zásobníku (podklad pro přípravu IPRM), předkládaly své projekty k potvrzení souladu s IPRM Centrum. To může mít mnoho důvodů (nevyhlášení konkrétních výzev daných operačních programů/oblastí podpory, rozhodnutí subjektu o nerealizaci daného projektu apod.). Město také nemůže ovlivnit případné vyřazení projektů při hodnocení konkrétním řídicím orgánem. Zároveň bylo vzhledem k velkému objemu doplňkových projektů obtížné získávat informace o průběhu realizace těchto projektů.

1. Problém se město snažilo eliminovat intenzivní komunikací s Úřadem regionální rady a přípravou na realizaci posledního dílčího projektu i přes nejistý stav ROP SZ.

2. Problém týkající se doplňkových projektů se město snažilo eliminovat informováním co nejširšího spektra subjektů o možnosti získání souladu s IPRM Centrum. Město hledalo možnosti získat informace o doplňkových projektech z monitorovacích systémů, které tyto výstupy nabízí, avšak město není oprávněno do těchto systémů nahlížet.

I dalším potenciálním problémům se snažilo město předejít především intenzivní komunikací s Úřadem Regionální rady.

#### NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uvedte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.)

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období ANO/NE:

NE

Popis nepodstatných změn v monitorovaném období

|   |   |
|---|---|
| <b>Stav řešení nepodstatné změny</b>  |   |
| <b>PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM</b> (Uvedte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 – Oznámení o změně v IPRM.) |   |
| <b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období ANO/NE:</b>  | ANO   |
| <b>Popis podstatných změn v monitorovaném období</b>  | 1. Přesun finančních prostředků v rámci finančního plánu v letech: v opatření B.1 z roku 2014 na rok 2015, v opatření C.2 z roku 2014 na rok 2015 v rámci monitorovací zprávy IPRM Centrum za rok 2014. |
| <b>Stav řešení podstatné změny</b>  | 1. Změna byla schválena spolu s Monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM za kalendářní rok 2014, dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM nebyl dosud podepsán/vytvořen.                                |

|   |    |
|---|----|
| <b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE):</b> | NE |
| <b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>  | NE |

|   |    |
|---|----|
| <b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany RO (ANO/NE):</b> | NE |
| <b>Datum podpisu změnového dodatku RO:</b>  | NE |

#### HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

##### Popis vlivu IPRM na rovné příležitosti

Jak je v dokumentu (kapitola 9.) uvedeno, Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem byl cíleně zaměřen na rovné příležitosti. Při realizaci IPRM město průběžně dbalo na naplňování tohoto horizontálního kritéria. Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Centrum a byly realizovány jako dílčí projekty IPRM, měly pozitivní vliv na rovné příležitosti (jak je uvedeno v dokumentu IPRM Centrum, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z projektů neměl negativní vliv na rovné příležitosti. Popis naplňování horizontálních témat byl předmětem žádostí o dotace k jednotlivým dílčím projektům a jejich průběžné plnění bylo deklarováno v monitorovacích zprávách projektů:

**Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba** – projekt přispěl ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů a v rámci projektu byla vybudována infrastruktura pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací

**Lanová dráha na Větruši** – v rámci projektu byla vybudována infrastruktura pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací a se sníženou mobilitou

**Městské sady – aktivní park** – v projektu byla zohledněna především bezbariérovost a dostupnost pro všechny skupiny obyvatel

**Sektorové centrum – demolice** – realizace projektu přispěla ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů

**Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury** – výstupy projektu jsou dostupné pro všechny skupiny obyvatel a projekt také přispěl ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů

**Revitalizace Domu kultury – část C, D** – obsahem projektu bylo vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou a zároveň projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů a ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání

**Plavecký areál Kliše** – realizace projektu proběhla s ohledem na bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel

**Domov pro seniory Bukov** – obsahem projektu bylo vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou, realizace projektu byla konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin, ale především projekt přispívá ke zlepšení služeb pro seniory

**Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium** – projekt byl připraven s ohledem na bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel

**Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost** – projekt byl připraven s ohledem na bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel

**Kamerový a bezpečnostní systém** - realizace projektu přispěla především ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů

**Management IPRM I.** – projekt má jednoznačně pozitivní vliv na rovné příležitosti, realizace projektu byla konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin, projekt přispívá ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím

**Management IPRM II.** - projekt byl opět realizován s ohledem na specifické cílové skupiny především v souvislosti se zlepšením přístupu znevýhodněných skupin k informacím

##### Popis vlivu IPRM na udržitelný rozvoj

V dokumentu (rovněž kapitola 9) je současně uvedeno, že opatření a aktivity IPRM Centrum jsou cíleně zaměřeny i na udržitelný rozvoj. Při realizaci IPRM město průběžně dbalo na naplňování tohoto horizontálního kritéria. Při výběru dílčích projektů IPRM Centrum bylo bráno v potaz rovněž hledisko vlivu konkrétního projektu na horizontální kritérium – udržitelný rozvoj. Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Centrum a byly realizovány jako dílčí projekty IPRM, mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na udržitelný rozvoj (jak je uvedeno v dokumentu IPRM Centrum, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z plánovaných projektů neměl negativní vliv na udržitelný rozvoj.

Všechny projekty byly plánovány tak, aby v co největší míře přispěly k udržitelnému rozvoji. Popis naplňování horizontálních témat byl předmětem žádostí o dotace k jednotlivým dílčím projektům:

**Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba** – v rámci realizace byl odstraněn brownfield, po realizaci projektu se předpokládá redukce automobilové dopravy na nejzatenějších pozemních komunikacích v centru Ústí nad Labem, projekt byl také zaměřený na podporu environmentálně šetrných forem dopravy

**Lanová dráha na Větruši** – lanové dráhy patří mezi ekologické způsoby dopravy, tudíž měla realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů a v rámci projektu bylo investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy

**Městské sady – aktivní park** – důsledkem realizace projektu byla mj. ochrana a zlepšování kvality životního prostředí (regenerace veřejných prostranství, rozšiřování zelených ploch)

**Sektorové centrum – demolice** – v rámci projektu byl odstraněn objekt charakteru brownfield a vytvořena volná plocha, která bude využita v rámci navazujícího projektu

**Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury** – projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů

**Revitalizace Domu kultury – část C, D** – realizace projektu jednoznačně zlepšila kvalitu životního prostředí. Součástí projektu bylo zateplení vnějšího pláště budovy a výměna oken a také výměna vnitřních rozvodů provozních medií. Tyto technické zásahy vedly ke snížení energetické náročnosti objektu

**Plavecký areál Kliše** – oříek měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologických šetrných materiálů a technologií

**Domov pro seniory Bukov** – projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií s pozitivním dopadem na životní prostředí

**Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium** – projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií

**Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost** – projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií

**Kamerový a bezpečnostní systém** – projekt měl vzhledem ke svému charakteru neutrální vliv na udržitelný rozvoj

**Management IPRM I.** – projekt měl vzhledem ke svému charakteru neutrální vliv na udržitelný rozvoj

**Management IPRM II.** – projekt měl vzhledem ke svému charakteru neutrální vliv na udržitelný rozvoj

#### POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partneři byli zapojováni do realizační fáze IPRM především jako členové Řídícího výboru a také pracovních skupin k dílčím projektům IPRM Centrum.

Řídící výbor se schází již od svého jmenování Radou města 4. 4. 2007. Po fázi přípravy a zpracování IPRM přešla plynule jeho činnost do období realizačního. Členové tohoto výboru zastupují významné relevantní subjekty, jejichž zapojení bylo podstatné z hlediska realizace IPRM. Řídící výbor se podílí na výběru a schvalování dílčích projektů IPRM i na potvrzení souladu doplňkových projektů (subjekty zastoupené v Řídícím výboru zároveň předkládají své projekty ke schválení).

Partneři zastoupení v Řídícím výboru:

- Agentura CzechInvest
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
- Okresní hospodářská komora, Úřad práce Ústí nad Labem
- Ústecký kraj
- Člověk v tísni, o. p. s.
- Úřad práce v Ústí nad Labem

Řídícím výborem byly jmenovány také pracovní skupiny (v terminologii IPRM), které se svým složením kryjí s řídicími skupinami (v terminologii dle vnitřní směrnice magistrátu) jmenovanými pro jednotlivé dílčí projekty IPRM Radou města. Předmětem jednání těchto pracovních skupin bylo především řešení věcných a technických problémů spojených s dílčími projekty města Ústí nad Labem. V těchto pracovních skupinách byly zastoupeny všechny subjekty, které s přípravou a realizací projektu souvisí. Složení těchto skupin se průběžně měnilo/doplňovalo v závislosti na aktuálním průběhu realizace konkrétního projektu. Partnerství byla aktivně udržována v rámci přípravy, realizace (a následně i udržitelnosti) projektů. S ostatními partnery byla vedena separátní jednání v souvislosti s konkrétními projekty, v následujícím období zejména udržitelnosti projektů budou jednání probíhat i nadále a v případě potřeby budou zváni na jednání konkrétní pracovní skupiny. Ke každému dílčímu projektu byly uzavírány dohody o partnerství, které stvrzují spolupráci v rámci jednotlivých projektů.

#### **Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba**

- Dopravní podnik, a. s.
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
- Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

#### **Lanová dráha na Větruší**

- Multi Veste Czech 6, s. r. o.
- Dopravní podnik, a. s.
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

#### **Městské sady – aktivní park**

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Ústecký kraj
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

#### **Sektorové centrum – demolice**

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
- Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
- Vládní agentura CzechInvest
- Ústecký kraj

#### **Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury**

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, p. o.

#### **Revitalizace Domu kultury – část C, D**

- Dům kultury města Ústí nad Labem, s. r. o.
- Kulturní středisko města ústí nad Labem, p. o.
- Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.

#### **Domov pro seniory Bukov**

- Domov pro seniory Bukov, p. o.

#### **Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium**

- PB Centrum

#### **Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost**

- Euroregion Elbe/Labe
- Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

#### **Kamerový a bezpečnostní systém**

- Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
- Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
- Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o.

#### **Management IPRM I.**

- Vládní agentura CzechInvest
- Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
- Ústecký kraj
- Kulturní středisko města ústí nad Labem, p. o.

- Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
- Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Domov pro seniory Bukov, p. o.
- Dopravní podnik, a. s.
- Člověk v tísni, o. p. s.
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
- Úřad práce v Ústí nad Labem

**Management IPRM II.**

- Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

**Plavecký areál Klíše**

- Městské služby, p. o.

Připomínky partnerů byly vypořádávány v rámci jednání Řídicího výboru, pracovních skupin. Veřejnost měla možnost se vyjadřovat k IPRM prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách města. Za rok 2015 nebyly zaznamenány žádné připomínky ze strany veřejnosti. Příležitostně se na manažera IPRM obraceli s dotazy novináři a studenti. V zásadě se jednalo o žádosti o vysvětlení problematiky IPRM, tyto informace byly obratem ústně, telefonicky či e-mailem sděleny.

**D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM**

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že:

všechny informace v předložené monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:\* ..... Ing. Věra Nechybová

Funkce v organizaci ..... primátor města

Místo a datum: ..... Ústí nad Labem

Podpis a razítko .....

Poznámky:

*\*) Pokud monitorovací zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha monitorovací zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. monitorovací zprávě o realizaci IPRM.*

**PŘÍLOHY ZPRÁVY**

| Příloha č. | Název přílohy:   | Přiloženo (Ano/Ne): |
|------------|--|---------------------|
| 1          | Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Zprávy o postupu realizace IPRM*<br>(viz poznámka výše)                  | NE                  |
| 2          | Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) | NE                  |
| 3          | Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)  | NE                  |
| 4          | Usnesení zastupitelstva o schválení monitorovací zprávy  | ANO                 |

Datum doručení ŘO:  
Převzal - pověřený pracovník ŘO:  
Místo, podpis, razítko .....

Datum:  
Schválil – pověřený pracovník ŘO:  
Místo, podpis, razítko .....