

Z Á P I S

**z 30. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 27. 10. 2015**

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 11:15 hod.

Omluveni: nikdo

Ověřovatelé zápisu: Yveta Tomková
Mgr. Renatu Zrníkovou

Zapisovatelka: Jana Škarohlídová, KT

Hlasování o programu:

**1. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 4 ke SoD
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města**

Hlasování o programu: 6,0,0

Program byl schválen.

V kolovadle:

Materiály k bodu č. 1

**1. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 4 ke SoD
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města**

Ing. Šartnerová: jde o další vícepráce, které jsou různého charakteru – zjištěny při provádění stavby a taktéž v projektové dokumentaci – špatně uvedené položky u zařizovacích předmětů v počtu kusů

- proběhlo JŘBÚ – připraveny změnové listy, po odsouhlasení by se podepisovalo
- v současné době probíhají práce u skokanského bazénu – z hlediska statiky – muselo se odbourávat, rozbitá kanalizace, docházelo k naklonění skokanského můstku, vícenáklady z hlediska hygienického – bazénky pro čištění nohou – musí se dovybudovat další brodítko se sprchou, schodiště
- letní šatny a sociální zařízení jsou také vybudovány
- oficiálně je stav víceprací za 17 800 tis. Kč

- ÚRR – teprve bude posuzovat, co nám zaplatí
- připraveny originály změnových listů
- město má v této akci finanční spoluúčast
- rozpis ceny díla viz str. 3 dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Mgr. Zrníková: v rozpisu ceny díla chybí dodatek č. 3

Ing. Šartnerová: dodatek č. 3 bylo prodloužení termínu o měsíc

p. Tomková: kdy to asi bude ÚRR projednávat?

Ing. Šartnerová: asi příští rok; ještě nám neuznali ani první etapu

MUDr. Madar: z toho, co zde bylo uvedeno a jak celá stavba probíhá, vyplývá, že byl projekt špatně vytvořen

Ing. Šartnerová: v projektu bylo uděláno všechno špatně – sháním odborné znalce, kteří by na projekt udělali znalecký posudek

- původnímu projektantovi coby autorskému dozoru dána výpověď advokátní kanceláří JUDr. Sorokáče; nyní jako autorský dozor Ing. Novák

p. Tomková: dá se případně vymáhat náhrada škody?

Ing. Šartnerová: dá se vymáhat náhrada škody – řešilo se již před rokem s Mgr. Studenovským

Ing. Nechybová: do konce roku musí být stavba dokončena i se všemi vícepracemi – jinak nám hrozí sankce a vrácení celé dotace

Ing. Šartnerová: návrh usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 6,0,0

774/15

„Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 4 ke SoD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“

Jednání RM bylo ukončeno v 11:30 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Yveta Tomková

Mgr. Renata Zrníková

**Ing. Věra Nechybová
primátorka města**

ZKRATKY:

SoD – smlouva o dílo

JŘBÚ – jednací řízení bez uveřejnění

ÚRR – Úřad regionální rady